

Số: 2911/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành
Dự án: Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh; Các Quyết định: Số 648/QĐ-UBND ngày 08/3/2012, số 639/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 và số 4277/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;

Xét đề nghị của Trường Đại học Hà Tĩnh tại Tờ trình số 20/TTr-TĐHHT ngày 05/4/2019 kèm theo hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo thẩm định và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2754/BC-STC ngày 23/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hoàn thành :

- Tên dự án: Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 1).
- Chủ đầu tư: Trường Đại học Hà Tĩnh
- Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Bình và Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên
- Thời gian khởi công: Tháng 8/2011;
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Nguồn vốn đầu tư***Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn vốn đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	340.450.884.305	332.188.612.342	8.262.271.963
- Vốn Ngân sách NN	340.450.884.305	332.188.612.342	8.262.271.963
- Vốn khác:	-	-	-

2. Chi phí đầu tư*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	550.502.038.459	340.450.884.305
1. Xây dựng:	400.269.244.187	256.120.755.000
2. Chi phí thiết bị:	20.714.453.983	5.116.512.000
3. Chi phí QLDA:	6.045.860.030	3.654.274.964
4. Chi phí tư vấn:	28.393.088.160	15.108.908.000
5. Chi phí khác:	4.025.866.629	3.349.518.000
6. Chi phí GPMB:	57.526.722.033	57.100.916.341
7. Dự phòng:	33.526.803.437	-

(Đã bao gồm giá trị quyết toán được phê duyệt tại quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 340.450.884.305 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	340.450.884.305	-	-	-
Tài sản dài hạn:	340.450.884.305	-	-	-
Tài sản ngắn hạn:	-	-	-	-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	340.450.884.305	
1. Vốn Chương trình mục tiêu QG	38.000.000.000	
2. Vốn Hỗ trợ có mục tiêu QG	100.061.064.000	
3. Ngân sách tỉnh	202.389.820.305	

- Tổng các khoản nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

+ Nợ phải trả: 8.765.025.999 đồng.

+ Nợ phải thu: 502.754.036 đồng.

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

- Được phép ghi tăng giá trị tài sản, mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thu hồi số vốn đã cấp quá, thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- PVP Bùi Khắc Bằng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu VT, XD₁.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Vinh

PHỤ LỤC CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Dự án: Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 1)
(Kèm theo Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày lập BCQT	
					Phải trả	Phải thu
I	Chi phí xây dựng & TB		261.237.267.000	256.230.333.000	5.012.912.000	5.978.000
1	Cty TNHH XD&TM TH Nhật Thái	San nền (gói 01,XL)	19.166.289.000	18.742.015.000	424.274.000	0
2	Cty TNHH XD&TM TH Nhật Thái	Hạ tầng kỹ thuật (gói 04,XL)	28.146.883.000	28.146.883.000	0	0
3	Cty TNHH XD Đồng Tiến	Nhà học A1, A3 (gói 02,XL)	41.497.721.000	41.301.559.000	196.162.000	0
4	Cty TNHH XD Đồng Tiến	XD nhà A5 (gói 09XL)	23.263.136.000	22.876.690.000	386.446.000	0
5	Cty CPXD&TM Cường Thịnh	Chống mối nhà A1, A3	252.000.000	230.000.000	22.000.000	0
6	Cty CPTB PCCC Hà Tĩnh	PCCC nhà A1	91.269.000	85.000.000	6.269.000	0
7	Cty CPTB PCCC Hà Tĩnh	PCCC nhà A5	95.926.000	70.000.000	25.926.000	0
8	CT TNHH XD&PCCC Hà Tĩnh	PCCC nhà A3	91.269.000	80.000.000	11.269.000	0
9	Cty CPXL TH Vinh Hà	XD Công, hàng rào (gói 03,XL) Hạ tầng kỹ thuật (gói 04,XL), san nền khu đất công, hàng rào (gói SN.01)	26.343.525.000	26.043.107.000	300.418.000	0
10	Cty CPVT và XD- thuộc TCTy khoáng sản và TM Hà Tĩnh	XD Công, hàng rào (gói 03,XL), Hạ tầng kỹ thuật (gói 04,XL), san nền khu đất công, hàng rào (SN.01)	20.107.105.000	19.797.535.000	309.570.000	0
11	Cty CPTV ĐT&XD Miền Trung	XD Công, hàng rào tạm (gói 03,XL)	857.158.000	839.000.000	18.158.000	0
12	Cty CPXL và DV Việt Tiệp	Hạ tầng kỹ thuật (gói 04,XL)	9.198.911.000	9.204.889.000	0	5.978.000

Stt	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày lập BCQT	
					Phải trả	Phải thu
13	Cty CPXD&TM Thành Vinh	Hạ tầng kỹ thuật (gói 04,XL),San nền nhà hiệu bộ (gói 10,XL)	12.451.883.000	12.451.883.000	0	0
14	Cty CP Tân Hải Hà	Hạ tầng kỹ thuật (gói 04,XL)	3.660.863.000	3.412.826.000	248.037.000	0
15	Cty CPXD&TM Thái Hoàng	Cấp, thoát nước (gói 05,XL)	4.492.279.000	3.960.000.000	532.279.000	0
16	Cty CP TV&XL điện An Bình	Trạm điện (gói 06,XL)	5.051.638.000	3.930.215.000	1.121.423.000	0
17	Cty CPXD&TM Đại Hùng	Điện chiếu sáng (gói 06.XL)	3.882.652.000	3.832.905.000	49.747.000	0
18	Doanh nghiệp tư nhân Việt Sơn	Chống mối nhà A5	315.917.000	270.000.000	45.917.000	0
19	Cty TNHH Như Nam	San nền lô đất 2-2 và 3 (gói 12.XL)	45.258.504.000	45.039.314.000	219.190.000	0
20	Cty CPXD và TM Hoàng Nhật	San nền nhà hiệu bộ (gói 10.XL)	6.287.473.000	5.730.000.000	557.473.000	0
21	Cty CP DAHACHI	San nền nhà hiệu bộ (gói 10.XL)	3.191.426.000	2.770.000.000	421.426.000	0
22	Cty TNHH Dũng Thanh	Trồng cây xanh (gói 11.XL)	2.416.928.000	2.300.000.000	116.928.000	0
23	Cty CPXD Hoàng Thông	Thiết bị nhà A1, A3	5.116.512.000	5.116.512.000	0	0
II	Chi phí khác		79.213.617.305	75.958.279.342	3.752.113.999	496.776.036
1	Chi phí Ban quản lý dự án	Chi phí quản lý dự án	3.654.274.964	3.887.000.000	0	232.725.036
2	Cty CPĐT, TV XD-DL và TM Thái Quảng	Chi phí KS GD lập dự án, KS giai đoạn TKBVTC, nhà A5, nhà giảng đường, nhà 15 tầng	944.082.000	929.499.000	14.583.000	0
3	Cty CPTV&XD Thành Sen	Chi phí lập dự án	1.909.194.000	1.718.274.000	190.920.000	0
4	Cty CPTV&XD Thành Sen	Chi phí thiết kế - dự toán	2.423.014.000	2.687.065.000	0	264.051.000
5	Cty CPTV &XD Hà Tĩnh	Thiết kế san nền lô 2-1, 2-2, lô 3	192.823.000	100.000.000	92.823.000	0
6	Cty CPĐT và XD FOCESS	Thiết kế san nền Cổng, hàng rào	38.806.000	30.000.000	8.806.000	0
7	Liên danh Cty CPĐT và XD FOCESS và Cty CPTV&XD Thành Sen	Chi phí thiết kế - dự toán nhà 15 tầng	2.105.903.000	500.000.000	1.605.903.000	



Signature

Stt	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày lập BCQT	
					Phải trả	Phải thu
8	Cty CPTV&XD Hà Tĩnh	Chi phí thăm tra TK-DT nhà A5	82.807.000	50.000.000	32.807.000	0
9	Cty CPTV&XD Thành Sen	Chi phí thăm tra TK-DT san nền lô 2-2 và lô 3, san nền nhà hiệu bộ, san nền công, hàng rào	20.675.000	0	20.675.000	0
10	Cty TNHH TV hội XD Hà Tĩnh	Thăm tra TK-DT gói 01.XL - 06.XL	300.000.000	300.000.000	0	0
11	Cty CPTV&XD Thành Sen	Lập hồ sơ mời thầu san nền công, hàng rào, gói 05,XL, 06,XL, thiết bị	91.606.000	37.000.000	54.606.000	0
12	Cty CPTV QHTKXD Nghệ An	Lập hồ sơ mời thầu gói 09.XL	65.182.000	40.000.000	25.182.000	
13	Cty TNHH TV hội XD Hà Tĩnh	Lập hồ sơ mời thầu gói 01.XL, 02.XL, 03.XL, 04.XL	249.787.000	210.437.000	39.350.000	0
14	Cty CPTV Xây dựng dân dụng NA	Lập hồ sơ mời thầu gói 10.XL, san nền lô 2-1 gói 11.XL	11.645.000	0	11.645.000	0
15	Cty CPTVXD Sông Lam	Lập hồ sơ mời thầu gói 12.XL,	90.553.000	70.000.000	20.553.000	0
17	Cty CPĐT và XD FOCESS	Giám sát thi công gói 01.XL, hàng rào tạm, gói 04.XL	978.754.000	947.181.000	31.573.000	0
18	Cty CPTV ĐTXD Tây Hồ, chi nhánh miền trung	Giám sát thi công gói 09.XL, san nền công, hàng rào, gói 02.XL, lắp đặt thiết bị nhà A1, A3, gói 04.XL, 06.XL	1.966.547.000	1.655.011.000	311.536.000	0
19	Cty CPTVĐT &XD Quang Minh	Giám sát gói 03.XL	320.989.000	257.327.000	63.662.000	0
20	Cty CPTV &XD Trường Xuân	Giám sát gói 04.XL, gói 10.XL, 11.XL	482.371.000	388.796.000	93.575.000	0
21	Cty CPTV &XD Hà Việt	Giám sát gói 05.XL	100.831.000	75.329.000	25.502.000	0
22	Cty CPTV Xây dựng HBT	Giám sát gói 12.XL	342.380.000	317.245.000	25.135.000	0
23	Cty CP địa KT và TVXD Hà Tĩnh	Thí nghiệm cọc gói 02.XL	369.825.000	314.000.000	55.825.000	0
24	Cty CP địa KT, TV và XD H.T.A	Thí nghiệm cọc gói 09.XL	405.980.000	320.000.000	85.980.000	0
25	TT KĐCLCTXD Hà Tĩnh	Kiểm định CLCT gói 01.XL, 02.XL,03. XL, 04.XL	927.158.000	766.479.001	160.678.999	0

Stt	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày lập BCQT	
					Phải trả	Phải thu
26	Cty CPTVXD và KĐ Nam Thắng	Kiểm định CLCT gói 05.XL, 06.XL, 09.XL và san nền khu đất công, hàng rào	393.112.000	261.000.000	132.112.000	0
27	TT quan trắc và KT môi trường HT	Đánh giá tác động môi trường	294.884.000	265.400.000	29.484.000	0
28	Cty hợp tác kinh tế QK4	Rà phá bom mìn vật liệu nổ	1.773.249.000	1.773.249.000	0	0
29	Cty TNHH quảng cáo Quốc Cường	Chi phí công bố dự án	170.155.000	161.938.000	8.217.000	0
30	Cty TNHH Kiểm toán UHY-ACA, chi nhánh miền trung	Chi phí kiểm toán gói 01.XL, 02.XL, 03.XL, 04.XL, 05.XL, 06.XL	317.891.000	250.000.000	67.891.000	0
31	Cty TNHH hãng kiểm toán và ĐG ATC	Kiểm toán San nền Công, hàng rào, GPMB	83.270.000	80.000.000	3.270.000	0
32	Cty TNHH kiểm toán Hùng Vương	Kiểm toán gói 09.XL	41.826.000	0	41.826.000	0
33	Cty TNHH Kiểm toán ASCO	Kiểm toán gói 12.XL, san nền lô 2-2, lô 3, gói 10.XL, 11. XL	86.532.000	65.000.000	21.532.000	0
34	Cty Bảo hiểm bưu điện khu vực Bắc TB	Bảo hiểm gói 02.XL, 04.XL, 09.XL	310.000.000	310.000.000	0	0
35	Cty Bảo hiểm BIDV Bắc TB	Bảo hiểm gói 03.XL	30.000.000	30.000.000	0	0
36	Hội đồng GPMB	Chi phí GPMB	57.100.916.341	57.100.916.341	0	0
37	Sở Kế hoạch & Đầu tư	Chi phí thẩm định dự án	50.000.000	50.000.000	0	0
38	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	486.595.000	10.133.000	476.462.000	0
	Tổng số		340.450.884.305	332.188.612.342	8.765.025.999	502.754.036

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

