

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành

Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh; Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tại Tờ trình số 310/TTr-CCQLTT ngày 24/5/2018; của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 2593/BC-STC ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh.
- Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công: 02/3/2015; Thời gian hoàn thành: 06/02/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	10.248.845.000	9.800.000.000	448.845.000
Vốn NSNN	10.248.845.000	9.800.000.000	448.845.000

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số	10.595.189.000	10.248.845.000
1	Chi phí xây dựng	9.496.238.000	9.235.531.000
2	Chi phí QLDA	213.267.000	213.267.000
3	Chi phí tư vấn	746.903.000	714.555.000
4	Chi phí khác	102.418.000	85.492.000
5	Dự phòng	36.363.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 10.248.845.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	10.248.845.000	-	-	-
1	Tài sản dài hạn	10.248.845.000	-	-	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định;
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ, lập báo cáo quyết toán là:
 - + Tổng số nợ phải trả: 448.845.000 đồng;
 - + Tổng số nợ phải thu: Không.

(Chi tiết các khoản công nợ có phụ lục kèm theo).

- Được phép ghi tăng giá trị tài sản, mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt khi có kế hoạch vốn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD.

(9)


**Đặng Quốc Khánh**

PHỤ LỤC

CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Dự án: Trú sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

(Kèm theo Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 206/QĐ-UBND ngày 09/17/2018 của UBND tỉnh)



Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
I	Chi phí xây dựng		9.235.531.000	8.983.101.000	252.430.000	0
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Nhật	Thi công xây dựng	9.235.531.000	8.983.101.000	252.430.000	0
II	Chi phí quản lý dự án		213.267.000	210.862.000	2.405.000	0
1	Chi cục Quản lý thị trường	Quản lý dự án	63.980.000	63.980.000	0	0
2	Trung tâm kiểm định CLCT xây dựng Hà Tĩnh		149.287.000	146.882.000	2.405.000	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		714.555.000	589.138.000	125.417.000	0
1	Trung tâm kiểm định CLCT xây dựng Hà Tĩnh	- Đánh giá hiện trạng; - KS địa chất, địa hình; - Thẩm tra TKBVTC, DT; - Kiểm định CLCTXD.	183.517.000	139.138.000	44.379.000	0
2	Công ty CP Công nghệ xây dựng Thiên Sơn	Lập BCKTKT	280.509.000	240.000.000	40.509.000	0
3	Công ty CP Tư vấn xây dựng Phương Nam	Lựa chọn nhà thầu	28.475.000	0	28.475.000	0
4	Công ty CP Đầu tư, TVXD và Xây lắp Hà Tĩnh	Giám sát thi công	222.054.000	210.000.000	12.054.000	0
IV	Chi phí khác		85.492.000	16.899.000	68.593.000	0
1	Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh	Bảo hiểm công trình	16.899.000	16.899.000	0	0
2	Sở Tài chính Hà Tĩnh	Thẩm tra quyết toán	68.593.000	0	68.593.000	0
	TỔNG SỐ		10.248.845.000	9.800.000.000	448.845.000	0