

Số: 33/11/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường giao thông nông thôn xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường GTNT xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ;

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Thọ tại Tờ trình số 2151/TTr-UBND ngày 22/8/2018; của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 4290/BC-STC ngày 25/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Đường giao thông nông thôn xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Đức Thọ.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ.
- Thời gian khởi công: 03/3/2015.
- Thời gian hoàn thành: 30/7/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	31.669.081.000	31.000.000.000	669.081.000
- Nguồn vốn NSNN	31.669.081.000	31.000.000.000	669.081.000
- Nguồn vốn khác	0	0	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số	34.272.496.000	31.669.081.000
1	Chi phí xây dựng	30.267.419.000	29.254.560.000
2	Chi phí QLDA	519.108.000	200.000.000
3	Chi phí tư vấn	2.184.818.000	1.964.699.000
4	Chi phí khác	380.214.000	249.822.000
5	Dự phòng	920.937.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 31.669.081.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	0	0	31.669.081.000	0
1. Tài sản cố định	0	0	31.669.081.000	0
2. Tài sản lưu động	0	0	0	0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải thu: 0.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 669.081.000 đồng.

(Chi tiết công nợ theo phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Đức Hòa	31.669.081.000	-

- Mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.


3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nguồn vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, GT.



Đặng Quốc Khánh

BẢNG CHI TIẾT CÔNG NỢ

Dự án: Đường giao thông nông thôn xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị Quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		31.669.081.000	31.000.000.000	669.081.000	0
1	Công ty Cổ phần xây dựng công trình Anh Đào	Xây dựng công trình	29.254.560.000	29.194.000.000	60.560.000	0
2	Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng	Chi phí QLDA	200.000.000	200.000.000	0	0
3	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sông Lam	Khảo sát, lập dự án	694.143.000	544.431.000	149.712.000	0
		Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	583.729.000	450.000.000	133.729.000	0
4	Công ty Cổ phần Gama Miền Trung	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	61.333.000	0	61.333.000	0
5	Công ty Cổ phần tổng hợp HT	Tư vấn giám sát	625.494.000	556.000.000	69.494.000	0
6	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Bắc Trung Bộ	Bảo hiểm xây dựng	0	0	0	0
7	Lữ đoàn 414 - Quân khu 4	Rà phá bom mìn	57.877.000	50.000.000	7.877.000	0
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chi phí thẩm định dự án	5.569.000	5.569.000	0	0
9	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	186.376.000	0	186.376.000	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH