

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

Số: 5147/UBND-GT₁
V/v bổ sung khối lượng và gia hạn
tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp
Dự án đầu tư đường vào trung tâm
các xã Thạch Trung - Thạch Hạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng.

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh tại Văn bản số 1594/UBND-QLĐT ngày 07/7/2020 về việc bổ sung khối lượng phát sinh và tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp Dự án đầu tư đường vào trung tâm các xã Thạch Trung- Thạch Hạ; theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1829/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 21/7/2020, kèm theo Biên bản làm việc ngày 20/7/2020 giữa các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng với UBND thành phố Hà Tĩnh;

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép UBND thành phố Hà Tĩnh (chủ đầu tư) điều chỉnh thiết kế, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp, các hợp đồng khác, ký phụ lục hợp đồng bổ sung như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1829/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 21/7/2020, cụ thể;

- Cho điều chỉnh thiết kế bờ rộng vuốt nối tại nút giao Km3+300 đến Ngõ 725 đường Quang Trung dài 303,32m, từ B_{mặt}=3,0m lên B_{mặt}=7,0m.

- Cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp và các hợp đồng khác có liên quan đến hợp đồng xây lắp (tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình ...) đến ngày 15/11/2020.

- Cho phép đàm phán với đơn vị thi công, ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung đối với hạng mục mương thoát nước dọc đoạn từ Km0+00 ÷ Km0+653,42 và phần khối lượng vuốt nối tăng thêm (do điều chỉnh thiết kế) tại nút giao Km3+300 theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu UBND thành phố Hà Tĩnh:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục được điều chỉnh, bổ sung trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện giám trú tiết kiệm theo quy định tại Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh đối với phần không lượng bổ sung hạng mục mương thoát nước dọc đoạn từ Km0+00 ÷ Km0+653,42 và phần khối lượng vuốt nối tăng thêm (do điều chỉnh thiết kế) tại nút giao Km3+300.

- Rà soát, xác định khối lượng còn lại của dự án, căn cứ thời gian được gia hạn nêu trên, đề ra giải pháp, lập kế hoạch, đường gǎng tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện (gồm công tác: hoàn thiện hồ sơ, bồi thường, GPMB, thi công các hạng mục công trình).

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện; tuyết đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác bồi thường, GPMB dẫn đến kéo dài hoàn thành dự án, phát sinh chi phí đầu tư.

- Chi đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân công và vật tư, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, đưa vào sử dụng đúng tiến độ được gia hạn nêu trên.

3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời xem xét, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án thuộc thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền để dự án hoàn thành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Trần Tiến Hưng